

**ZAPISNIK**  
**O IZVRŠENOM TLAČNOM ISPITIVANJU PLINSKE INSTALACIJE**

<b>IZVODITELJ RADOVA:</b>	
<b>INVESTITOR:</b>	
<b>LOKACIJA:</b>	
<b>GRAĐEVINA:</b>	
<b>ODOBRENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b>	
<b>ISPITIVANA DIONICA:</b>	PLINSKA INSTALACIJA MJERENI DIO <input type="checkbox"/> PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENI DIO <input type="checkbox"/>

<b>NAČIN ISPITIVANJA:</b>	B3 <input type="checkbox"/> A4 <input type="checkbox"/>	
<b>PRETHODNO ISPITIVANJE:</b>	ISPITNI TLAK: 1,1 bar	
VRIJEME STABILIZACIJE: 60 min	ISPITNO VRIJEME: 1 h	PAD TLAKA ( $\Delta P$ )= 0
<b>GLAVNO ISPITIVANJE:</b>	ISPITNI TLAK: 110 mbar	
VRIJEME STABILIZACIJE: 15 min	ISPITNO VRIJEME: 15 min	PAD TLAKA ( $\Delta P$ )= 0
<b>OPIS ISPITIVANJA:</b>	<u>PRETHODNO ISPITIVANJE:</u> - Ispitivanje na čvrstoću plinske cijevne instalacije izvedeno je zrakom bez armature, a svi otvori cjevovoda su bili nepropusno zatvoreni metalnim čepovima. Ispitni instrumenti: Mehanički manometar WIKA, mjernog područja 0 – 3 bar (kl. 1,6) <u>GLAVNO ISPITIVANJE:</u> - Glavno ispitivanje nepropusnosti izvedeno je zrakom s armaturom bez plinomjera, regulacijsko sigurnosnih elemenata plinskih naprava Ispitni instrumenti: Mehanički manometar: WIKA, mjernog područja 0-160 mbar (kl. 0,6) Tijekom ispitivanja nije došlo do promjena tlaka u odnosu na zadane vrijednosti. Završni montažni spojevi ispitani su na nepropusnost postupkom A4 te nije uočena vanjska propusnost.	
<b>NAPOMENA:</b>		
<b>ZAKLJUČAK:</b>	TEMELJEM OVOG ISPITIVANJA PLINSKA INSTALACIJA SE SMATRA ISPRAVNOM I NEPROPUSNOM, TE SPREMNOM ZA UPORABU.	

**IZJAVA**

Kojom potvrđujem da su ispunjeni svi uvjeti prema odobroj tehničkoj dokumentaciji, ispravnost izrade plinske cijevne instalacije, ugrađenog materijala bešavnih čeličnih cijevi i odgovarajućih fittinga, ispravnost smještaja i spajanja plinskih naprava, sustava dobave zraka za izgaranje kao i odvoda produkta izgaranja te da zadovoljavaju propisane parametre uvažavajući zakonske i strukovne propise za tu vrstu radova te uvjete ODS-a.

Ugrađeni materijali i oprema posjeduju odgovarajući atest, certifikat, uvjerenja o kvaliteti, koji su u sastavni dio atestno-tehničke dokumentacije.

**DATUM:** \_\_\_\_\_

**OVLAŠTENI IZVOĐAČ RADOVA:**

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)  
MP