

ZAPISNIK
O IZVRŠENOM TLAČNOM ISPITIVANJU PLINSKE INSTALACIJE

IZVODITELJ RADOVA:		
INVESTITOR:		
LOKACIJA:		
GRAĐEVINA:		
ISPITIVANA DIONICA:	PLINSKA INSTALACIJA MJERENI DIO <input type="checkbox"/>	PLINSKA INSTALACIJA NEMJERENI DIO <input type="checkbox"/>

NAČIN ISPITIVANJA:	B3 <input type="checkbox"/>	A4 <input type="checkbox"/>
PRETHODNO ISPITIVANJE:	ISPITNI TLAK: 1,1 bar	
VRIJEME STABILIZACIJE: 60 min	ISPITNO VRIJEME: 1 h	PAD TLAKA (ΔP)= 0
GLAVNO ISPITIVANJE:	ISPITNI TLAK: 110 mbar	
VRIJEME STABILIZACIJE: 15 min	ISPITNO VRIJEME: 15 min	PAD TLAKA (ΔP)= 0
OPIS ISPITIVANJA:	<u>PRETHODNO ISPITIVANJE:</u> - Ispitivanje na čvrstoću plinske cijevne instalacije izvedeno je zrakom bez armature, a svi otvori cjevovoda su bili nepropusno zatvoreni metalnim čepovima. Ispitni instrumenti: Mehanički manometar WIKA, mjernog područja 0 – 3 bar (kl. 1,6) <u>GLAVNO ISPITIVANJE:</u> - Glavno ispitivanje nepropusnosti izvedeno je zrakom s armaturom bez plinomjera, regulacijsko sigurnosnih elemenata plinskih naprava Ispitni instrumenti: Mehanički manometar: WIKA, mjernog područja 0-160 mbar (kl. 0,6) Tijekom ispitivanja nije došlo do promjena tlaka u odnosu na zadane vrijednosti. Završni montažni spojevi ispitani su na nepropusnost postupkom A4 te nije uočena vanjska propusnost.	
Odobrena tehnička dokumentacija (PROJEKT)		
Napomena		
ZAKLJUČAK:	TEMELJEM OVOG ISPITIVANJA PLINSKA INSTALACIJA SE SMATRA ISPRAVNOM I NEPROPUSNOM, TE SPREMNOM ZA UPORABU.	

ZAVARIVAČ:	BR. UVJERENJA

IZJAVA

Kojom potvrđujem da su ispoštivani svi uvjeti prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, ispravnost izrade plinske cijevne instalacije, ispravnost smještaja i spajanja plinskih naprava, sustava dobave zraka za izgaranje kao i odvoda produkta izgaranja te da zadovoljavaju propisane parametre poštujući zaštitu i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša.

Plinska instalacija izvedena sukladno Tehničkim pravilima za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija HSUP-P 600 i internim smjericama distributera plina.

Ugrađeni materijali i oprema posjeduju odgovarajući atest, certifikat, uvjerenja o kvaliteti, koji su u sastavni dio atestno-tehničke dokumentacije.

DATUM: _____

OVLAŠTENI IZVOĐAČ RADOVA:

(potpis odgovorne osobe)

MP